



杭州高电

专业高试铸典范

Professional High Voltage Test

服务支持: <http://www.hzhv.com>

高压试验现场标准化作业指导书

固体绝缘电流互感器交接验收电气试验作业指导书

杭州高电

专业高试铸典范

Professional high voltage test

高压测量仪器智造 | 电力试验工程服务



1、范围

本作业指导书适用于固体绝缘电流互感器交接验收电气试验工作。

2、试验前准备

2.1 准备工作（见表1）

表1 试验准备工作

序号	内 容	标 准	备 注
1	根据试验性质、设备参数和结构，确定试验项目	不缺项、漏项	
2	了解现场试验条件，落实试验所需配合工作	落实完备	
3	组织作业人员学习作业指导书，使全体作业人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项	不缺项、漏项	
4	了解被试设备出厂和历史试验数据，确认设备状态	明确设备状况	
5	准备试验用仪器仪表，所用仪器仪表良好，有校验要求的仪表应在校验周期内	仪器良好	

2.2 仪器仪表和设备（见表2）

表2 主要仪器仪表和设备

序号	名 称	单 位	数 量	备 注
1	温湿度表	只	1	满足精度要求
2	兆欧表	套	1	电压和容量满足试验要求
3	交流耐压试验装置	套	1	满足试验电压、容量及频率要求
4	高压分压器	套	1	满足精度要求
5	极性核对装置	套	1	满足试验要求
6	励磁特性试验装置	套	1	满足量程及精度要求
7	局部放电测试系统	套	1	满足试验要求
8	角比差测试装置	套	1	满足精度及试验要求



2.3 危险点分析和预防措施 (见表 3)

表 3 危险点分析和预防措施

序号	内 容	预防措施
1	作业人员进入作业现场不戴安全帽, 不穿绝缘鞋, 操作人员未站在绝缘垫上可能会发生人员伤害事故	进入试验现场, 试验人员必须正确佩戴安全帽, 穿绝缘鞋, 操作人员必须站在绝缘垫上
2	作业人员进入作业现场可能会发生走错间隔及与带电设备保持距离不够情况	开始试验前, 负责人应对全体试验人员详细说明试验中的安全注意事项。根据带电设备的电压等级, 试验人员应注意保持与带电体的安全距离不应小于《安规》中规定的距离
3	高压试验区不设安全围栏, 会使非试验人员误入试验场地, 可能会造成人员触电	试验区应装设专用遮栏或围栏, 向外悬挂“止步, 高压危险!”的标示牌, 并有专人监护, 严禁非试验人员进入试验场地
4	加压时无人监护, 升压过程不呼唱, 可能会造成误加压或非试验人员误入试验区, 造成触电或设备损坏	试验过程应派专人监护, 升压时进行呼唱, 试验人员在试验过程中注意力应高度集中, 防止异常情况的发生。当出现异常情况时, 应立即停止试验, 查明原因后, 方可继续试验
5	登高作业可能会发生高空坠落或设备损坏	工作中如需使用登高工具时, 应做好防止设备损坏和人员高空坠落的安全措施
6	接地不良, 可能会造成试验人员伤害和仪器损坏	试验器具的接地端和金属外壳应可靠接地, 试验仪器与设备的接线应牢固可靠
7	不断开电源, 不挂接地线, 可能会对试验人员造成伤害	遇到异常情况查找原因、变更接线或试验结束时, 应首先将电压回零, 然后断开电源侧刀闸, 并在试品和加压设备的输出端充分放电并接地
8	试验设备和被试设备应不良气象条件和外绝缘脏污引起外绝缘闪络	高压试验应在天气良好的情况下进行, 遇雷雨大风等天气应停止试验, 禁止在雨天和湿度大于 80% 时进行试验, 保持设备表面绝缘清洁
9	交流耐压试验时电流互感器一、二次线圈分别开路或不接地而产生高压损坏被试设备	交流耐压试验前应先将电流互感器一次线圈短接, 二次线圈短路接地
10	试验完成后没有恢复设备原来状态导致事故发生	试验结束后, 恢复被试设备原来状态, 进行清理和检查



3、试验项目和操作标准 (见表 4)

表 4 试验项目和操作标准

序号	试验项目	试验方法	注意事项	试验标准
1	测量绕组绝缘电阻	a) 一次绕组短接, 二次绕组短路与外壳连接接地, 测量一次绕组对二次绕组及外壳的绝缘电阻, 采用 2500V 兆欧表 b) 一次绕组短接, 非被试二次绕组短路与外壳连接接地, 测量二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻, 采用 1000V 兆欧表 c) 读取 60s 的测量值	测量前后应充分放电	与出厂试验值比较, 应无明显差别
2	测量励磁特性	a) 非被试绕组均处于开路状态, 在被试二次绕组两端施加与出厂试验相同的电压或电流值, 相应的分别读取各点电流或电压值, 画出励磁特性曲线图 b) 依次对每一保护用二次绕组进行试验	正确选择各表计的量和倍率, 试验时施加的电压或电流应与出厂试验时基本一致, 以便于数据的比对	当电流互感器为多抽头时在最大抽头测量, 试验值与出厂值比较应无明显变化
3	极性核对试验	将极性核对装置电压输出的正极接在二次绕组的 S1 端 (或 K1 端), 负极接在二次绕组的 S2 端 (或 K2 端); 直流毫安表的正极接在一次绕组 P1 端 (或 L1 端), 负极接在一次绕组的 P2 端 (或 L2 端); 接通开关瞬间, 电流表向顺时针方向摆动, 则互感器为减极性, 反之则为加极性		极性应与铭牌上标记和外壳上的相符
4	角比差试验	具体见互感器角比差试验作业指导书	1) 大电流连线与被试品应可靠连接, 防止线夹脱落, 损坏设备外绝缘。 2) 保护用绕组可只核对变比	满足精度要求
5	局部放电试验 (只对 35kV 互感器进行)	应按照被试设备结构选择合适的试验方法和试验接线, 测量被试设备的局部放电量, 以及起始和熄灭电压	1) 按照试验方法要求应接地的端子都应可靠接地 2) 更换试品或改变试验回路任一参数时, 必须进行方波校准 3) 耦合电容器 (Ck) 在试验电压下不应有明显的局部放电	试验电压值及放电量应符合附录 A 表 A.1 的规定
6	交流耐压试验 (110kV 互感器可不进行)	a) 二次绕组、末屏、外壳短接接地, 一次绕组短接后接交流耐压试验装置高压端。外施交流耐压试验时加至试验标准电压后的持续时间为 60s b) 二次绕组之间对地交流耐压试验	1) 应在各项非破坏性试验全部结束并综合分析合格后, 方可进行 2) 升压必须从零 (或接近于零) 开始, 切不可冲击合闸 3) 耐压试验后, 迅速均匀降压到零 (或 1/3 试验电压以下), 然后切断电源 4) 试验电压值应为峰值/ $\sqrt{2}$ 值	1、交流耐压试验电压见附录 A 表 A.2 2、二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验应为 2000V



4、试验记录

4.1 试验工序卡 (见附录 B)

4.2 试验数据记录表 (见附录 C)

附录 A
(资料性附录)
试验标准值

表 A.1 互感器局部放电量的允许水平

接地方式	互感器型式	预加电压 ($t \geq 10s$)	测量电压 ($t \geq 60s$)	绝缘 型式	允许局部放电水平
					视在放电量 (pC)
中性点绝缘系统 或中性点经消弧 线圈接地系统	电流互感器	$1.3U_m$	$1.1U_m/\sqrt{3}$	固体	50
中性点有效接地 系统	电流互感器	$0.8 \times 1.3U_m$	$1.1U_m/\sqrt{3}$	固体	50

注: U_m 为设备的最高工作电压

表 A.2 固体绝缘电流互感器交流耐压试验电压参考标准

额定电压 (kV)	最高工作电压 (kV)	1min 工频耐受电压 (kV)
		交接
10	11.5	36
35	40.5	72



附录 B

(规范性附录)

试验工序卡

表 B.1 固体绝缘电流互感器交接验收电气试验工序卡

变电所(电厂) _____

设备名称 _____

一	试验准备		
编号	项目	要求	执行情况 (√)
1	了解被试设备状况	全面了解	
2	准备必要的仪器仪表及工器具	完整无缺	
3	试验负责人根据工作票内容、班前会交底、现场具体的生产环境及条件等,交待试验安全措施和注意事项	交底详细明确	
4	试验前一次性完成试验所需的安全措施	正确得当	
5	试验负责人进行试验人员的分工	分工明确	
6	核对被试设备铭牌,确认设备状态	具备试验条件	
二	试验过程		
编号	试验项目	标准要求	结果 (√)
1	测量一次绕组对地绝缘电阻 (MΩ)	与出厂值无明显差别	
2	测量二次绕组对地绝缘电阻 (MΩ)	与出厂值无明显差别	
3	测量二次绕组间的绝缘电阻 (MΩ)	与出厂值无明显差别	
4	测量励磁电流	与出厂值无明显差别	
5	极性检查	与出厂报告相符	
6	角比差试验	满足精度要求	
7	交流耐压试验		
8	局部放电试验		
三	试验终结		
编号	项目	要求	执行情况 (√)
1	试验负责人确认试验项目是否齐全	无遗漏	
2	试验负责人检查实测值是否准确	试验数据准确无误	
3	试验负责人检查被试设备是否恢复到试验前的状态	确认无误	
4	确认被试设备上无遗留物	检查确认无遗留物	
5	拆除试验专用安全措施	无遗漏	
6	清理试验现场,试验人员撤离	无遗漏	
7	试验负责人负责向现场负责(持工作票)人汇报试验情况及结果	及时准确	
四	试验总结		
自检	试验结论		
记录	存在问题及处理建议		
试验负责人		试验人员	
试验日期			



杭州高电

专业高试验典范
Professional High Voltage Test

服务支持: <http://www.hzhv.com>

附录 C

(规范性附录)

试验数据记录表

表 C.1 固体绝缘电流互感器交接验收电气试验数据记录表

变电所(电厂) _____ 设备名称 _____

制 造 厂		出 厂 编 号		极 性	
型 号		额 定 电 压		kV 准 确 等 级	
出 厂 时 间		变 比		容 量	
绝 缘 电 阻 (MΩ)	初 级 对 次 级 及 地	次 极 1 对 其 它 次 级 及 地		次 极 3 对 其 它 次 级 及 地	
		次 极 2 对 其 它 次 级 及 地		次 极 4 对 其 它 次 级 及 地	
				次 极 5 对 其 它 次 级 及 地	
				次 极 6 对 其 它 次 级 及 地	
交 流 耐 压 试 验	试 验 部 位		施 加 电 压 (kV)		持 续 时 间 (s)
	初 级 对 次 级 及 地				极 性
	次 级 对 初 级 及 地 各 次 级 之 间				
空 载 电 流 及 励 磁 特 性	二 次 绕 组				
实 测 变 比					
局 部 放 电 试 验	施 加 电 压 (kV)		局 放 起 始 电 压 (kV)		
	试 在 放 电 量 (pC)		局 放 熄 灭 电 压 (kV)		
使用的仪器仪表:					
与历史数据比较 (√): 正常 (); 异常 ()					
结论及备注:					

天气: _____ 温度: _____ °C 湿度: _____ % 试验日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

负责人: _____ 记录人: _____ 试验人员: _____

电话: 0571-89935600/601/606

传真: 0571-89935608

技术服务: 13656697568